

ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA**Comune di Roana - Provincia di Vicenza**

Lavori: Lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico da 999,96 KWp in località "ex Cattedra" di Canove

Ditta: A.T.I. Progetto Terra srl - Elettronica Santerno SpA e UBI Leasing SpA

Contratto: rep . 17 del 10 /09/2010 registrato a Thiene n°20 serie 1 il 17/09/2010.

Importo a base di contratto: 3.148.000,00 (tremilionicentoquarantottomila/00)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** a Canove di Roana (VI), presso la sede del cantiere nella frazione Sasso;

Visto: l'art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni";

Considerato:

che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 28.10.2010, con un tempo utile contrattuale di giorni 182, per cui dovevano essere ultimati entro il giorno 28.04.2011;

Tenuto conto che non vi sono state sospensioni o proroghe cosicché la scadenza contrattuale veniva confermata:

alla presenza dell'Ing. Ettore CATAUDELLA in qualità di legale rappresentante dell'A.T.I. Progetto Terra - Elettronica Santerno SpA e UBI Leasing SpA appaltatrice dei lavori, e dell'ing. Gianluca RODEGHIERO, Direttore dei Lavori, si riscontra quanto segue:

alla data odierna i lavori sono da considerarsi sostanzialmente ultimati, con la teorica piena funzionalità dell'opera fatta salva la linea di connessione esterna all'impianto M.T. che è in fase di completamento, che deve essere collaudata e collegata da Enel Distribuzione, con modalità proprie non disciplinabili dal presente contratto così come il collegamento alla rete telefonica di competenza Telecom Italia ;

rimane tuttavia da realizzare la siepe perimetrale esterna in arbusti autoctoni e piccole sistemazioni del terreno presso le due cabine, la fascettatura di alcuni cavi, la schiumatura di

alcuni cavidotti e piccole attività di finitura che non compromettono la fruibilità dell'impianto, potendo lo stesso essere in grado di produrre energia qualora allacciato alla rete .

Premesso quanto sopra, il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati sostanzialmente ultimati il giorno **30.12.2010**, pertanto entro i termini utili contrattuali.

A termini dell'art. 172 del Regolamento (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), viene assegnato all'impresa il termine perentorio e ultimativo di **60** giorni a decorrere dalla data del **30.12.2010** e perciò scadenti il giorno **27.02.2011** per concludere i lavori di completamento mancanti, come previsti dal contratto; il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del presente certificato.

L'IMPRESA


(Ing. Ettore CATAUDELLA)

PROGETTO TERRAS R.L.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Gianluca RODIGHIERO)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Augusto PACCANARO)

